


도로과

I 2024년 업무여건과 추진 방향

□ 업무여건

- 지역 균형발전과 관광 자원 개발을 위한 도로 기반 시설 확충
- 도로개설 및 지속적 도로 관리를 통한 편리하고 안전한 도로 환경조성

□ 추진 방향



II 주요업무 추진 계획

1 안전하고 편리한 도로개설 도로시설팀

❖ 시도 및 농어촌도로 개설을 통해 시민의 교통 편의 증진 및 생활환경 개선에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 2024년 사업비 : 5,600백만원 (시비 4,650 도비 950)

○ 추진사업 세부내역

(단위 : 백만원)

연번	사업명	위치	사업량	사업기간	사업비				비고
					합계	기투자	2024	2025 이후	
계	12개소				50,196	16,925	5,600	27,671	
1	시도2호 (신교~외성) 확포장공사 (3차)	부적면 외성리 ~ 반송리 일원	도로확포장 L=1,560m, B=10m	2019.01 ~ 2024.07	3,896	3,646	250	-	계속 (공사중)
2	시도2호 탐정호 진입도로 확포장공사	부적면 외성리 ~ 감곡리,충곡리 일원	도로확포장 L=3.5km, B=12m	2020.10 ~ 2026.12	16,800	600	500	15,700	계속 (용역중)
3	시도2호 (관측~성평) 확포장공사	관측동 ~ 은진면 성평리 일원	도로확포장 L=1,000m, B=10m	2022.01 ~ 2026.12	4,000	169	-	3,831	계속 (용역중)
4	시도7호 (탐정~종연) 교량설치공사	가야곡면 종연리 일원	교량설치 L=160m, B=12m	2019.10 ~ 2024.04	8,000	7,000	1,000	-	계속 (공사중)
5	시도7호 (탐정~종연) 확포장공사	부적면 탐정리 가야곡면 종연리 일원	도로확포장 L=460m, B=10m	2020.10 ~ 2024.04	1,000	1,000	-	-	계속 (공사중)
6	양촌면도 103호 확포장공사 (3차)	양촌면 산직리 일원	도로확포장 L=860m, B=8.5m	2019.07 ~ 2024.07	3,100	2,200	900	-	계속 (공사중)

연번	사업명	위치	사업량	사업기간	사 업 비				비고
					합계	기투자	2024	2025 이후	
7	연무리도 203호 확포장 공사(2차)	연무읍 황화정리, 고내리 일원	도로확포장 L=600m, B=8.0m	2022.01 ~ 2024.12	1,200	600	600	-	계속 (보상중)
8	연산면도 104호 확포장 공사(3차)	연산면 신암리 ~ 신양리 일원	도로확포장 L=600m, B=8.0m	2022.01 ~ 2024.12	1,500	860	450	190	계속 (공사,보상)
9	가야곡면도 103호 확포장 공사	가야곡면 종연리 일원	도로확포장 L=940m, B=10.0m	2022.01 ~ 2024.12	3,000	650	800	1,550	계속 (공사,보상)
10	광석리도 208호 확포장 공사(2차)	광석면 갈산리 일원	도로확포장 L=500m, B=8.0m	2022.01 ~ 2024.12	1,700	200	400	1,100	계속 (보상중)
11	광석면도 101호 (사월리) 확포장공사	광석면 사월리 일원	도로확포장 L=1,000m, B=8.0m	2023.01 ~ 2025.12	2,000	-	500	1,500	계속 (용역중)
12	시도11호 (노티~화곡) 확포장공사	노성면 노티리,화곡리 일원	도로확포장 L=1,830m, B=8.5m	2024.01 ~ 2027.12	4,000	-	200	3,800	신규









추진계획

- 시도 및 농어촌도로 총 12개 노선 중 공사 4개소, 용역 3개소, 보상 4개소, 신규 1개소 추진 중
- 공사 중 4개소는 상반기 내 완공 예정, 용역 중 3개소 및 보상 4개소는 연내 용역 완료 및 보상 협의 후 착공 예정
- 신규사업 1개소는 실시설계 완료 후 보상 협의 추진 예정

기대효과

- 시도 및 농어촌도로 개설로 주민들에게 안전하고 편리한 도로 환경을 제공
- 논산시 주요 관광지인 탐정호를 찾는 관광객에게 접근 편의성 제공

□ 사업별 위치도

<p>1. 시도2호(신교~의성)확포장공사(3차)</p>  <p>도로확포장 L=1,560m B=10m</p>	<p>2. 시도2호 탑정호 진입도로 확포장공사</p>  <p>탑정호 진입도로 개설공사 L=3.3Km, B=12.75m</p>
<p>3. 시도2호(관촉~성평) 확포장공사</p>  <p>도로확포장 L=1km, B=10m</p>	<p>4. 시도7호(탑정~종연)교량설치공사</p>  <p>교량설치위치</p>
<p>5. 시도7호(탑정~종연)확포장공사</p>  <p>시도7호 교량설치 및 확포장 교량설치 : L=160m, B=12m 확포장 : L=460m, B=12m</p>	<p>6. 양촌면도103호 확포장공사(3차)</p>  <p>도로확포장공사 L=800m, B=8.5m</p>
<p>7. 연무리도203호 확포장공사(2차)</p>  <p>도로확포장 L=600m B=8.0m</p>	<p>8. 연산면도104호 확포장공사(3차)</p>  <p>도로확포장 L=400m B=8.0m</p>

2 도시계획도로 개설공사 추진

도시계획도로팀

❖ 도시계획도로 개설을 통한 도심 교통난 해소 및 지역 균형발전 도모로 주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 총사업비 : 22,928백만원(도비 500, 시비 22,428)

○ 세부내역

(단위 : 백만원)

연번	사업명	위치	사업량	사업기간	사업비				진행상황
					합계	기투자	2024년	향후	
계	10개소				22,928	10,590	3,913	8,425	
1	관촉건널목 입체화사업	관촉사거리 앞	L=170m B=14~25m	'18~'24	7,753	7,483	270	-	공사 중
2	덕지하차도~ 계백교(대2-1호) 보도	황산장레식장 앞	L=1,220m B=14m	'21~'24	1,842	872	970	-	공사 중
3	연무 동산리 (중3-8호)	연무고교 앞	L=821m B=12m	'21~'26	4,324	1,784	100	2,440	공사 중
4	부창동 (소2-49호)	부창주공APT 옆	L=135m B=8m	'21~'24	567	357	210	-	공사 중
5	대교동 (소2-34호)	두산아파트 옆	L=334m B=8m	'23~'25	1,900	-	600	1,300	보상 중
6	연무 동산리 (소2-4호)	연무중앙초 옆	L=230m B=8m	'23~'25	2,200	20	300	1,880	보상 중
7	취암동 (소2-213호)	24시불가마 앞	L=270m B=8m	'23~'25	1,850	20	300	1,530	보상 중
8	연무 안심리 (중1-2호)	연무읍사무소 앞	L=600m B=20m	'23~'25	1,200	20	730	450	보상 중
9	강경 채산리 도시계획도로	오양젓갈 옆	L=95m B=8m	'23~'24	392	14	378	-	보상 중
10	연무 황화정리 도시계획도로	선샤인랜드 앞	L=260m B=12m	'23~'25	900	20	55	825	도시관리계획 용역 발주

□ 추진계획

○ 도시계획도로 총 10개 노선 중 공사 4개소, 보상 5개소, 도시관리계획 용역 1개소 추진 중

○ 공사 3개소 및 도시관리계획 용역 1개소는 연내 완료 예정이며, 보상 중인 5개소는 조속한 보상 완료를 통해 연내 착공 예정

3 도로시설 수해복구공사

도로관리

❖ 2023년 수해로 인해 파손된 도로시설물 항구복구하여 안전한 도로 환경 조성

□ 사업개요

○ 총사업비 : 1,200백만원(국비 1,200)

○ 세부내역

(단위 : 백만원)

구분	사업명	위치	사업기간	사업량	사업비	추진현황	비고
	합계	3건			1,200		
1	양촌면 반암리(시도4호) 급경사지 수해복구공사	양촌면 반암리 일원	2024. 3. ~ 2024. 6.	급경사지 정비 1식	630	공사발주예정 (2024년 2월)	
2	양촌면 석서리(시도4호) 일원 도로시설물 수해복구공사	양촌면 석서리 일원	2024. 3. ~ 2024. 6.	도로시설물 복구 1식	350	공사발주예정 (2024년 2월)	
3	가야곡면 강청리(시도4호) 일원 도로시설물 수해복구공사	가야곡면 강청리 일원	2024. 3. ~ 2024. 6.	도로시설물 복구 1식	220	공사발주예정 (2024년 2월)	

□ 추진계획

연번	사업명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	양촌면 반암리(시도4호) 급경사지 수해복구공사						공사추진						
2	양촌면 석서리(시도4호) 일원 도로시설물 수해복구공사						공사추진						
3	가야곡면 강청리(시도4호) 일원 도로시설물 수해복구공사						공사추진						

□ 문제점 및 해결 방안

○ 2023년 수해로 인해 파손된 도로시설물에 대하여 항구복구를 시행하여 안전한 도로 환경을 조성하고 안전사고 예방 및 공공의 복리증진에 기여

4 회전교차로 설치사업	도로관리
---------------------	-------------

❖ 교차로 중앙에 원형교통섬을 두고 교차로를 통과하여 차량통행의 효율성 증진 및 감속효과에 따른 교통사고 예방

사업개요

○ 총사업비 : 3,300백만원(도비 1,500, 시비 1,800)

○ 세부내역

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	위 치	사업기간	사업량	사업비	추진현황	비고
	합 계	4건			3,300		
1	공운교 일원 쌍구형 회전교차로 조성공사	공운교 일원	2023.07. ~ 2024.03.	쌍구형 회전교차로 설치 1개소	1,300	공사중	
2	가야곡면 산노리 회전교차로 설치사업	가야곡면 산노리 150-3번지 일원	2023.12. ~ 2024.06.	회전교차로 설치 1개소	800	공사 착공 (23년 12월)	
3	성덕리 회전교차로 설치사업	은진면 성덕리 222-4번지 일원	2024.03. ~ 2024.12.	회전교차로 설치 1개소	600	공사발주예정 (3월)	
4	인천리 회전교차로 설치사업	양촌면 인천리	2024.03. ~ 2024.12.	회전교차로 설치 1개소	600	공사발주예정 (3월)	

추진계획

연번	사 업 명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	공운교 일원 쌍구형 회전교차로 조성공사	공사추진											
2	가야곡면 산노리 회전교차로 설치사업	공사추진											
3	성덕리 회전교차로 설치사업						공사추진						
4	인천리 회전교차로 설치사업						공사추진						

기대효과

- 교차로 개선으로 차량 통행의 효율성이 증진
- 회전교차로 진입 시 감속에 따른 교통사고를 예방
- 신호 대기가 없어 동기간 많은 차량의 안전한 통행 흐름 제공

Ⅲ 사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명	총 사업비	기투자	'24년도 투자계획					'25년 이후
			계	국비	도비	시비	기타	
4건	77,624	32,015	9,513	-	950	8,563	-	36,096
안전하고 편리한 도로개설	50,196	16,925	5,600	-	950	4,650	-	27,671
도시계획도로 개설공사	22,928	10,590	3,913	-	-	3,913	-	8,425
도로시설 수해복구공사	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-
회전교차로 설치사업	3,300	3,300	-	-	-	-	-	-